

別表1 (第3条関係)

年 月 日

上板町長 殿

申請者

住所

氏名

補強コンクリートブロック造の塀の点検表

補助金の申請にあたり、所有(管理)の補強コンクリートブロック造の塀を次のとおり点検しましたので、危険性の高い補強コンクリートブロック造の塀に該当することを確認願います。
 なお、点検の結果は、事実に相違ありません。

点検項目		点検内容	点検項目	
			適合	不適合
1	高さ	2.2m以下	はい	いいえ
2	壁の厚さ	高さ2mを超える塀で厚さ15cm未満	いいえ	はい
		高さ2m以下の塀で厚さ10cm未満		
3	鉄筋	壁頂・基礎は横方向に、壁の端部及び隅角部は縦方向に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置している	はい	いいえ(不明)
		壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で配筋されている	はい	いいえ(不明)
4	控壁 (高さが1.2mを超える塀の場合)	3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出している	はい	いいえ(不明)
5	基礎	丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	はい	いいえ(不明)
6	傾き ひび割れ	全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある	いいえ	はい
7	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	いいえ	はい
判定				
7項目のうち、1つでも不適合がある場合、安全対策が必要			いいえ	はい

上板町確認欄	
受付印欄	確認対象の補強コンクリートブロック造の塀について、申請者からの点検内容を踏まえ以下のとおり、確認しました。
確認結果 (右の該当項目に■又はレ点でチェックすること)	<input type="checkbox"/> 危険性の高い補強コンクリートブロック造の塀(ブロック塀等)に該当します。 <input type="checkbox"/> 危険性の高い補強コンクリートブロック造の塀(ブロック塀等)に該当しません。

鉄筋が入っていない場合は、組積造の塀の点検表を使用してください